



Piezīmes.  
Paredzēt būvdarbu dalījumu kārtās:  
I kārta (robežas skatīt šajā rasējumā) - sporta laukuma izbūve ar LKT/Dr sistēmām un sintētiskajiem sporta segumiem, kā arī rezerves caurules III kārtas apgaismojumam zem projektējamiem cietajiem ceļiem un sporta sintētiskajiem segumiem;  
II kārta (robežas skatīt šajā rasējumā) - stāvlaukuma izbūve, kā rezerves caurules III kārtas apgaismojumam zem projektējamiem cietajiem ceļiem un sporta sintētiskajiem segumiem;  
III kārta - (skatīt rasējumu ELT-2) apgaismojuma izbūve sporta laukumam un stāvlaukumam - balsti, gaismekļi, kabeļi, sadales un kabeļi par I un II kārtā ieguldītām rezerves caurulēm, neparedzot I un II kārtā izbūvēto cieto ceļu un sporta sintētisko segumu skāršanu.

Projektētie apzīmējumi/eksplikācija.

1		Konteinertipa vagoniņš – strādnieku ģērbtuvēm/inventāram, būvdarbu vad. u.c.
2		Pārvietojamā tualete
3		Būvgružu/atkritumu konteiners
4		Būvlaukuma krautne
5		Pagaidu nožogojums uz būvdarbu laiku
		Būvdarbu transporta kustība

**SIA "VCI"**  
Aveņu iela 1, Ikšķile,  
Ikšķiles nov., LV – 5052.  
Būvkomersanta Nr. 3553-R

Būvproj.vad.	G.Lasmanis	02.2021.
Projektēja	G.Lasmanis	02.2021.
Pārbaudīja	A.Done	02.2021.

Pasūtītājs :  Nīcas novada dome	Pasūtījuma Nr. 19/3.1.-1		
Objekta nosaukums: Nīcas sporta laukuma būvniecība	Marka	Lapa	Mērogs
	DOP-1	1	1:500
Objekta adrese: Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473			
Rasējums: Darbu organizācijas projekta ģenerālplāns. I būvdarbu kārta.	Būvprojekts		